COMUNE DI NAPOLI

1126 - ARTP1126 - Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1126 n° 29 del 27/07/2026

Oggetto: PNRR - Miss. 4: Istruzione e ricerca - Comp. 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Variante ex art. 106 - comma 1 lett. b), c) - d. Lgs. 50/16 Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja". CUP: B63C22000290006 CIG: 96895559BB Aq CIG:A029DA8EF8 1 C.A.

CUP: B63C22000290006
CIG: 96895559BB (Accordo quadro)
CIG: A029DA8EF8 (primo Contratto applicativo)

Impresa affidataria: ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice), con sede in Roma, Viale della musica n.41, P.IVA 14206491004

Contratto AQ: stipulato con Invitalia in data 08.01.2024.
Contratto specifico: stipulato in data 31.05.2024 –rep. n.86850
Determina impegno spesa: n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023)
Importo lavori ODA n.01: € 2.043.620,34 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%
Importo lavori Variante ODA n.01: € 2.247.242,99 compresi € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%

COMUNE DI NAPOLI

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
  - *Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);*
  - *PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);*
  - *PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);*
  - *PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);*
  - *PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);*
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
- in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "*Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja;*
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione e per l'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

A) Lavori (IVA ESCLUSA)	**1.441.939,20 €**
A1) Demolizioni	360.484,80 €
A2) Edilizia	576,775,68 €
A3) Strutture	288.387,84 €
A4) Impianti	216.290,88 €

B1) Spese tecniche per incarichi esterni (IVA E CASSA INCLUSI)	**170.000,00 €**
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale) – (IVA E CASSA INCLUSI)	**200.000,00 €**
C) Incentivi funzioni tecniche (IVA ESENTE)	**23.071,03 €**
D) Altri costi	
D1) Imprevisti (IVA INCLUSA)	43.258,18 €
D2) IVA (lavori - 22%)	317.226,62 €
E) Pubblicità (IVA INCLUSA)	**7.209,70 €**
TOTALE (IVA INCLUSA)	**2.202.704,72 €**

- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Fabio Di Giovanni ed il Direttore dei Lavori è l'ing. Maurizio Barbano funzionari del Servizio Edilizia Scolastica, giusta Disposizione n. 20 del 12 ottobre 2023 registrata con DISP/2023/0007127;

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
  1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
  2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
  3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, espletata da Invitalia, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6/6/2023 formalizzato da Invitalia,

in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato all'operatore economico ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R.L., MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004 con ribasso offerto in sede di gara pari al 18,5800% quale assegnatario del Cluster denominato"AQ1 – Napoli – O".

- con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 06 novembre 2023 (DETDI/2023/0000731 del 06/11/2023) sono stati approvati gli elaborati di progetto per un importo complessivo di € 2.820.907,22;
- con Determinazione Dirigenziale n.50 del 17 novembre 2023 (IG 2420 del 29.11.2023), si è proceduto all'affidamento dei lavori ad ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R.L., MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004 con ribasso offerto in sede di gara pari al 18,5800%, per l'importo di € 2.299.738,18 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58%, comprensivi di € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%, oltre a € 58.316,00 per oneri di smaltimento compreso IVA secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01				
	Voce	*Descrizione*		*Importo*
A - Lavori	**A**	***LAVORI***		
			Totale importo Lavori	**€ 2 820 907,22**
	A.1	***Importo dei Lavori a base d'asta da CME***		€ 2 805 000,23
	A.2	**Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso**		€ 15 906,99
		OG1	€ 2 035 856,56	
		OG11	€ 769 143,67	
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 632 913,98	
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,58%	€ 2 283 831,19
		Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza		**€ 2 299 738,18**
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	**B**	***SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE***		
	B1	**Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA**		**€ 143 601,89**
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 143 571,89
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113 155,65	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4 526,23	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25 890,01	
	B.1.2			
	B.1.2.1			
	B.1.2.2			
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 30,00
	B.1.4			
	B.1.4.1			
	B.1.4.2			
	B.1.4.3			
	B.1.4.4			
	B.2	**Contributo Reclutamento personale (eventuale)**		**€ 200 000,00**
	C	***INCENTIVI TECNICI***		
	C.1	**Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP**		**€ 45 134,52**
	D	**IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI**		
	D.1	**Imprevisti compreso IVA**		**€ 1 000,00**
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33	
	D.2	**IVA sui LAVORI**		**€ 505 942,40**
	D.3	**Lavori in economia compreso IVA**		**€ 0,00**
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00	
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00	
	D.4	**Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura**		**€ 58 316,00**
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47 800,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10 516,00	
	D.5	**Contributo ANAC sui lavori**		**€ 600,00**
	D.6	**Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA**		**€ 0,00**
	D.6.1	Economie	€ 0,00	
	D.6.2	IVA su economie	€ 0,00	
	E	**PUBBLICITA'**		
	E.1	**Pubblicità compreso IVA**		**€ 600,00**
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 491,80	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 955 194,80**
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				**€ 3 254 932,98**

Tenuto conto altresì che:

- con Decreto MEF –RGS –RR 211 del 17/11/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici, ha approvato gli allegati con indicazione degli interventi oggetto di assegnazione delle risorse FOI, assegnando al CUP del presente intervento un importo pari ad € 1.057.298,77 comprensivo di Iva e tenuto conto di tale disponibilità è stata emessa dal Soggetto Attuatore specifica OdA n.1 del 22.11.2023 e conseguente contratto specifico n.01 per l'importi riportati nel seguente Quadro economico di affidamento:

COMUNE DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO ODA n.01 CON ASSEGNAZIONE FOI				
	Voce	*Descrizione*		*ODA n.01*
A - Lavori	**A**	***LAVORI***		
		Totale importo Lavori		**€ 2.506.343,43**
	A.1	***Importo dei Lavori a base d'asta da CME***		€ 2.490.436,44
	A.2	**Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso**		€ 15.906,99
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)		
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)		
	A.3.1	Oneri della manodopera		
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,580%	€ 2.027.713,35
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza		**€ 2.043.620,34**
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	**B**	***SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE***		
	B1	**Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA**		
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		**€ 143.571,89**
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01	
	B.1.2			
	B.1.2.1			
	B.1.2.2			
	B.1.1,4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		**€ 30,00**
	B.2	**Contributo Reclutamento personale (eventuale)**		**€ 0,00**
	C	***INCENTIVI TECNICI***		
	C.1	**Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP**		**€ 45.134,52**
	D	**IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI**		
	D.1	**Imprevisti compreso IVA**		**€ 0,00**
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33	
	D.2	**IVA sui LAVORI**		**€ 449.596,47**
	D.3	**Lavori in economia compreso IVA**		
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA		
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%		
	D.4	**Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura**		**€ 58.316,00**
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00	
	D.5	**Contributo ANAC sui lavori**		**€ 600,00**
	D.6	**Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA**		
	D.7	**Indagini archeologiche Iva compresa**		
	D.8	**Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e Cassa**		€ 0,00
		Imponibile	€ 0,00	
		IVA	€ 0,00	
	D.9	**Adeguamento prezzi -Iva inclusa**		
	D.10	**Allacci -Iva inclusa**		
	E.1	**Pubblicità compreso IVA**		**€ 600,00**
	E.1.1	Spese di Pubblicità -imponibile	€ 491,80	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20	
	F	**FOI**		
	F.1	**Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva**	**€ 527.749,75**	
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 432.581,76	
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 95.167,99	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 697.848,88**
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				**€ 2.741.469,22**

- con verbale sottoscritto in data 29.11.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e target/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP la consegna dei lavori in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisionali;

Considerato che:

- In sede di sviluppo del progetto esecutivo e nel corso dei lavori affidati si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili, meglio dettagliate ai capitoli seguenti, per la cui risoluzione è indispensabile approvare una variante al progetto mediante riutilizzo delle economie di gara;

Dato atto che:

a) a seguito delle novità legislative introdotte dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, l'art. 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", è stato così modificato: "*Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. (La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro)*";

b) Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e – quindi – per le suddette lavorazioni (complementari rispetto al contratto applicativo riferito all'ODA 1) può procedersi all'affidamento allo stesso operatore economico affidatario del contratto principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, poiché un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici (rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi, tenuto conto della stringente tempistica imposta dalla misura del PNRR.

Dato atto altresì che:

a) sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; nonché la necessità di eseguire lavorazioni complementari, strettamente connesse all'opera principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, le

quali risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento finanziato con risorse PNRR;

b) le suddette modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute entro il limite del 50% dell'importo originario del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
c) l'importo contrattuale passa da € 2.043.620,34 ad € 2.247.242,99, con un incremento pari ad € 203.622,65, corrispondente al 9,96% dell'importo originario;
d) le variazioni di lavorazione hanno comportato la determinazione di nuovi prezzi e pertanto è stato redatto atto di sottomissione;

Preso atto che:

a) alle opere impreviste sopraelencate, sopraggiunte in fase esecutiva, si aggiunge la necessità di affidare una serie di lavorazioni complementari che, seppur ricomprese nel progetto esecutivo validato ed approvato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 029 del 06 novembre 2023, non sono state ricomprese tra quelle oggetto di affidamento mediante ODA n. 01, in attesa che fosse del tutto chiarita la questione relativa alla possibilità di utilizzo delle economie dei ribassi d'asta;

Visto:

- la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti elaborati:
  - 01- Relazione di variante - Perizia di variante e suppletiva ODA n. 1;
  - 02 – Elenco Nuovi Prezzi;
  - 03 – Atto di sottomissione;
  - 04 - Computo Metrico Estimativo complessivo di variante;
  - 05- Quadro comparativo di raffronto;

- la relazione istruttoria a firma del RUP -PG/2026/0739177 in data 08/07/2026, da cui si evince che può procedere all'affidamento dei maggiori lavori relativi alla variante tecnica sostanziale riferita all'intervento di "*Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja",* al consorzio ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R, MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004, quale assegnatario del Cluster denominato"AQ1 – Napoli – O", per l'importo aggiuntivo di € 203.622,65 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58% oltre IVA al 22%, che porta l'importo netto complessivo dei lavori da affidare ad €

2.247.242,99 di cui € 15.906,99 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ulteriori € 6.684,00 compreso Iva per oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 10.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi;

Dato atto che:

- per le variazioni effettuate l'importo complessivo del progetto complessivo dell'intervento si riduce passando da € 2.820.907,22 ad € 2.756.432,66 e l'importo netto di variante sull'ODA n.01 ascende da € 2.043.620,34 ad € 2.247.242,99;
- la Legge 8 agosto 2025 n.118 di conversione del DL 30 giugno 2025 n.95 ha introdotto importanti novità riguardanti il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI), istituito originariamente per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, permettendo tra l'altro di confermare il contributo del F.O.I fino ad un massimo dell'80% dell'importo assegnato per ciascun progetto;
- a seguito della richiesta di rideterminazione il MEF ha proceduto alla rettifica delle somme ammesse a finanziamento giusto aggiornamento in piattaforma Regis dei parametri economici relativi ai CUP interessati e per il CUP in oggetto l'importo rideterminato è pari ad € 527.749,75 Iva inclusa;
- in base alle nuove disponibilità di finanziamento PNRR e MEF per il FOI si ravvisa la necessità di attingere a nuove risorse per completare la realizzazione delle opere previste come si evidenzia dai seguenti quadri economici di raffronto e delle disponibilità dei vari finanziamenti:

COMUNE DI NAPOLI

		QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO A SEGUITO DI VARIANTE ED ASSEGNAZIONE FOI				
	Voce	*Descrizione*		*ODA n.01*	*Variante Oda n.01*	*Variazioni*
A - Lavori	**A**	***LAVORI***				
		Totale importo Lavori		**€ 2.506.343,43**	**€ 2.756.432,66**	**€ 250.089,23**
	A.1	***Importo dei Lavori a base d'asta da CME***		€ 2.490.436,44	€ 2.740.525,67	€ 250.089,23
	A.2	**Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso**		€ 15.906,99	€ 15.906,99	€ 0,00
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)				
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)				
	A.3.1	Oneri della manodopera				
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,580%	€ 2.027.713,35	€ 2.231.336,00	€ 203.622,65
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza		**€ 2.043.620,34**	**€ 2.247.242,99**	**€ 203.622,65**
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	**B**	***SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE***				
	B1	**Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA**				
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		**€ 143.571,89**	**€ 143.571,89**	
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65			
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23			
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01			
	B.1.2					
	B.1.2.1					
	B.1.2.2					
	B.1.1,4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		**€ 30,00**	**€ 30,00**	
	B.2	**Contributo Reclutamento personale (eventuale)**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	
	C	***INCENTIVI TECNICI***				
	C.1	**Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP**		**€ 45.134,52**	**€ 45.134,52**	
	D	**IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI**				
	D.1	**Imprevisti compreso IVA**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67			
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33			
	D.2	**IVA sui LAVORI**		**€ 449.596,47**	**€ 494.393,46**	**€ 44.796,98**
	D.3	**Lavori in economia compreso IVA**				
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA				
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%				
	D.4	**Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura**		**€ 58.316,00**	**€ 65.000,00**	**€ 6.684,00**
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00			
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00			
	D.5	**Contributo ANAC sui lavori**		**€ 600,00**	**€ 600,00**	
	D.6	**Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA**				
	D.7	**Indagini archeologiche Iva compresa**				
	D.8	**Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e Cassa**		€ 0,00	**€ 9.440,81**	**€ 9.440,81**
		Imponibile	€ 0,00			
		IVA	€ 0,00			
	D.9	**Adeguamento prezzi -Iva inclusa**			**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
	D.10	**Allacci -Iva inclusa**			**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**
	E.1	**Pubblicità compreso IVA**		**€ 600,00**	**€ 600,00**	
	E.1.1	Spese di Pubblicità -imponibile	€ 491,80			
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20			
	F	**FOI**				
	F.1	**Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva**	**€ 527.749,75**			
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 432.581,76			
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 95.167,99			
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 697.848,88**	**€ 773.770,68**	**€ 75.921,79**
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				**€ 2.741.469,22**	**€ 3.021.013,67**	**€ 279.544,44**

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione
Italiadomani

Nell'ambito di tale quadro economico risultano già impegnati € 2.299.738,18 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58%, comprensivi di € 15.906,99 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 505.942,40 per un importo complessivo di € 2.805.680,58, pertanto la differenza eccedente rispetto all'importo dei lavori già contrattualizzati con ODA n.01 di € 2.043.620,34 oltre IVA al 22%, risulta pari ad € 256.117,84 oltre IVA al 22%;

Importo già impegnato al netto dell'Iva	Importo contrattualizzato con ODA 1 al netto dell'Iva	Differenza disponibile per la presente variante al netto dell'Iva
€ 2.299.738,18	€ 2.043.620,34	€ 256.117,84

che l'importo di € 203.622,65 oltre IVA al 22% pari ad € 44.796,98 per un importo complessivo di € 248.419,63 da contrattualizzare come da variante risulta già impegnato nel seguente modo:

€ 101.064,06 per imponibile su lavori già impegnato con n. 2026/772 sul Capitolo 256203 art. 1 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

€ 102.558,59 per imponibile su lavori già impegnato con n 2026/729 sul Capitolo 256203 art. 3 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

€ 44.796,98 per IVA per lavori già impegnato con n. 2026/773 sul Capitolo 256203 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

Totale imponibile: € 203.622,65

Totale IVA: € 44.796,98

che le seguenti voci per somme a disposizione del Quadro economico rimodulato, sono recuperabili da elisione sugli impegni n. 2026/772 e 2026/773, nel seguente modo:

Tipologia Spesa Quadro B	Importo da elidere su Impegno n. 2026/772 da Capitolo 256203 art. 1 per Imponibile	Importo da elidere su Impegno n. 2026/773 da Capitolo 256203 art. 2 per IVA	Totale
D.9 Adeguamento prezzi	8.196,72	1.803,28	10.000,00
D.10 Allacci	4.098,36	901,64	5.000,00
D.8 Antincendio	7.738,37	1.702,44	9.440,81
D.4 Smaltimento rifiuti	5.478,69	1.205,31	6.684,00
Totale	25.512,14	5.612,67	31.124,81

Per adeguamento Prezzi

Elisione dell'impegno n. 2026/772 di € 8.196,72 sul Capitolo 256203 art. 1 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026, per imponibile da rimodulare per Adeguamento prezzi;

Elisione dell'impegno n. 2026/773 di € 1.803,28 sul Capitolo 256203 art. 2 per IVA da rimodulare per Adeguamento prezzi;

Totale € 10.000,00

Per allacci

Elisione dell'impegno n. 2026/772 di € 4.098,36 sul Capitolo 256203 art. 1 per imponibile da rimodulare per Allacci;

Elisione dell'impegno n. 2026/773 di € 901,64 sul Capitolo 256203 art. 2 per IVA da rimodulare per Allacci;

Totale € 5.000,00

Per Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio

Elisione dell'impegno n. 2026/772 di € 7.738,37 sul Capitolo 256203 art. 1 per imponibile da rimodulare per Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio;

Elisione dell'impegno n. 2026/773 di € 1.702,44 sul Capitolo 256203 art. 2 per IVA da rimodulare

per Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio;

Totale € 9.440,81

Per oneri di smaltimento aggiuntivi

Elisione dell'impegno n. 2026/772 di € 5.478,69 sul Capitolo 256203 art. 1 per imponibile da rimodulare per Pratiche per oneri di smaltimento aggiuntivi;

Elisione dell'impegno n. 2026/773 di € 1.205,31 sul Capitolo 256203 art. 2 per IVA da rimodulare per Pratiche per oneri di smaltimento aggiuntivi;

Totale € 6.684,00

Dare atto che:

a) si deve procedere a **contrarre ed affidare** gli interventi previsti in variante, all'operatore economico ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice), con sede in Roma in viale della musica n.41, P.IVA 14206491004, € 10.000,00 per adeguamento prezzi, compreso IVA, € 5.000,00 per allacci compreso Iva € 6.684,00 per ulteriori oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA;
b) si deve procedere a vincolare l'importo di € 9.440,81 per pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio ed APE, compreso IVA;
c) si è ridotto l'importo dei lavori di € 25.512,14 oltre Iva per € 5.612,67 per un importo complessivo di € 31.124,81

Accertato che
con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12/03/2026 è stato approvato il PEG 2026-2028.

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato affidato e avviato sotto la vigenza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto, è consentita l'introduzione di varianti contrattuali in presenza dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti.

Accertato che:

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, sono emerse esigenze tecnico-operative non previste né prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come meglio di

seguito specificato, la cui mancata presa in carico comprometterebbe la completa e corretta realizzazione dell'opera;

- al fine di garantire il raggiungimento dei target richiesti dalla misura di finanziamento, si rende indispensabile, altresì, realizzare lavorazioni supplementari, non previste nell'originaria progettazione.

Ritenuto che:

- con particolare riferimento alle lavorazioni di variante supplementari, necessarie al raggiungimento dei target prescritti, meglio descritte negli elaborati di perizia, per esse ricorrono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, siano affidabili allo stesso contraente originale, poiché, pur non essendo incluse nell'appalto iniziale, un cambiamento del contraente originario risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico che tecnico, stante la stretta correlazione tra la natura delle opere aggiuntive e quelle in progetto, e poiché comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disguidi e/o un consistente aumento dei costi;
- in particolare, ricorrono le condizioni espressamente previste dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in quanto:
- trattasi di prestazioni ulteriori rispetto al progetto originario, emerse in fase esecutiva, indispensabili al raggiungimento della piena funzionalità dell'opera ed a garantire migliori condizioni di sicurezza per gli utilizzatori tutti dell'edificio scolastico;
- il cambio del contraente non risulta praticabile poiché comporterebbe:
- incompatibilità tecnica con le infrastrutture esistenti è già installate, con conseguente rischio di malfunzionamenti e riduzione delle prestazioni complessive;
- incremento significativo dei costi dovuto alla necessità di sostituire o adattare parti già installate, con impatto negativo sulla sostenibilità economica dell'intervento, considerata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta a vantaggio dell'Amministrazione;
- allungamento dei tempi di esecuzione per le attività di affidamento, integrazione e collaudo aggiuntivi, il tutto incompatibile con lo stringente cronoprogramma procedurale imposto dalla misura del PNRR, che impone inderogabilmente la conclusione dei lavori entro il 31/08/2026.
- la variante di cui trattasi non altera la natura generale dell'appalto principale;
- l'incremento di costo è imputabile sulla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico;
- con particolare riferimento alle lavorazioni rientranti nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili all'atto della redazione della progettazione esecutiva, non imputabili a carenze progettuali originarie;

Dato atto che le modifiche progettuali, nel loro complesso,

- risultano strettamente connesse all'oggetto del contratto originario;
- non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- non alterano e/o modificano le caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- si rendono indispensabili per il conseguimento della piena funzionalità dell'intervento.

Preso atto che:

- alla luce delle criticità sopra evidenziate, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, ha ritenuto necessario procedere alla stesura di una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 50/2016, che prevede un aumento dell'importo di computo metrico di progetto ODA n.01 da un importo di € 2.506.343,43 ad un importo di computo metrico di variante pari ad € 2.756.432,66, per un importo netto contrattuale complessivo che ascende ad € 2.247.242,99, di cui € 15.906,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, cui corrisponde un incremento dell'importo contrattuale di netti € 203.622,65, il tutto oltre ad IVA come per legge, non eccedente il 50% del valore del contratto originario, il tutto finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi indispensabili al raggiungimento dei target previsti dalla misura del PNRR.

Ritenuto pertanto che la variante proposta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1:
– lettera b), in quanto le lavorazioni supplementari non possono essere affidate a un diverso operatore economico senza determinare inconvenienti di natura tecnica ed economica ovvero gravi disfunzioni nella gestione del cantiere;
– lettera c), in quanto conseguente a circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, non imputabili a carenze progettuali originarie.

Dato atto che l'intervento è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con espresso vincolo di conseguimento del target prestazionale e di completamento dell'opera entro il termine del 31 agosto 2026, salvo eventuali proroghe, la cui inosservanza esporrebbe l'Amministrazione al rischio di revoca del finanziamento e di grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Considerato che, pur trovando l'intervento in esame disciplina nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'azione della Stazione Appaltante deve in ogni caso essere orientata al perseguimento dell'interesse pubblico concreto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Rilevato che il principio del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, costituisce espressione sistematica dei suddetti principi generali e civilistici, e può essere legittimamente richiamato quale criterio interpretativo e orientativo dell'azione amministrativa, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Dato atto che, nel caso di specie, il perseguimento del risultato coincide con la necessità di assicurare il tempestivo completamento dell'opera pubblica e il raggiungimento dei target prestazionali finanziati con risorse PNRR, da certificare entro il termine del 31 agosto 2026, come da proroga MIM, il cui mancato rispetto comporterebbe grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Ritenuto che la variante suppletiva in approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si configuri come strumento necessario e proporzionato per la realizzazione dell'opera conforme all'interesse pubblico originario, nonché funzionale al conseguimento del risultato amministrativo sostanziale, consistente nel completamento dell'intervento nei termini temporali e finanziari imposti dal PNRR;

Precisato che il richiamo al principio del risultato, codificato dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, è operato esclusivamente quale criterio di lettura sistematica dell'interesse pubblico sotteso all'intervento, senza che ciò comporti applicazione diretta o retroattiva della disciplina sopravvenuta.

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori relativi alla Variante tecnica sostanziale relativi all'intervento di "*Riqualificazione funzionale - messa in sicurezza riconversione dell'11° Circolo Didattico "Nido Scialoja"* in favore di ATLANTE S.C.P.A. (operatore singolo) - BIANCO COSTRUZIONI S.R.L., LUICAN GROUP S.R.L., MG RESTAURI S.R.L., ELY SISTEMI PROJECT S.R.L., AIR FIRE S.P.A., ITALCED S.P.A. (consorziate esecutrici), con sede in Roma, Viale della Musica n. 41, P.IVA 14206491004;

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
- l'art. 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Principio del risultato";

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Fabio Di Giovanni, Responsabile Unico del Procedimento, in organico presso il Servizio Edilizia Scolastica con la quale lo stesso, inoltre attesta:

- l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- nella qualità di responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i., che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica;

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normative di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, come riportato nella sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:

  - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;

- all'art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tutto quanto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 e 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate, e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal RUP:

1. **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
2. **Di approvare** la perizia di variante tecnica sostanziale redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati elencati in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di dare** atto che la variante:
   - non altera la natura complessiva del contratto;
   - è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;

0 - è necessaria al raggiungimento dei target PNRR entro il termine del 31/08/2026, salvo proroghe;

1 - rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016

4. **Di dare atto altresì che** i seguenti impegni non utilizzati con ODA n. 01 saranno utilizzati per la variante di che trattasi nel seguente modo:
   - € 101.064,06 per imponibile su lavori già impegnato con n. 2026/772 sul Capitolo 256203 art. 1 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
   - € 102.558,59 per imponibile su lavori già impegnato con n 2026/729 sul Capitolo 256203 art. 3 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
   - € 44.796,98 per IVA per lavori già impegnato con n. 2026/773 sul Capitolo 256203 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

5. **Di ridurre** l'importo dei lavori di € 25.512,14 oltre Iva per € 5.612,67 per un importo complessivo di € 31.124,81 e di conseguenza elidere i seguenti impegni:

impegno n. 2026/772 di € 25.512,14 sul Capitolo 256203 art. 1 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026, per imponibile;

impegno n. 2026/773 di € 5.612,67 sul Capitolo 256203 art. 2 - Codice Bilancio 12.01-2.02.01.09.017 – Bilancio 2026/2028 esercizio 2026 per IVA;

6. **Di approvare** il seguente quadro di raffronto da cui si evince che la spesa dei maggiori lavori di € 203.622,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 18,58%, oltre IVA al 22% pari ad € 44.796,98 per un importo complessivo di € 248.419,63, oltre ulteriori € 6.684,00 compreso Iva per ulteriori oneri di smaltimento da pagarsi a fattura, oltre € 10.000,00 compreso IVA per adeguamento prezzi, oltre € 9.440,81 compreso Iva per oneri per rilascio autorizzazioni e pratiche VV.F. ed oltre € 5.000,00 compreso Iva per allacci utenze:

COMUNE DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO A SEGUITO DI VARIANTE ED ASSEGNAZIONE FOI						
	Voce	*Descrizione*		*ODA n.01*	*Variante Oda n.01*	*Variazioni*
A - Lavori	**A**	***LAVORI***				
		Totale importo Lavori		**€ 2.506.343,43**	**€ 2.756.432,66**	**€ 250.089,23**
	A.1	***Importo dei Lavori a base d'asta da CME***		€ 2.490.436,44	€ 2.740.525,67	€ 250.089,23
	A.2	**Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso**		€ 15.906,99	€ 15.906,99	€ 0,00
		OG1 (comprensivo di costi della sicurezza)				
		OG11 (comprensivo di costi della sicurezza)				
	A.3.1	Oneri della manodopera				
		Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del	18,580%	€ 2.027.713,35	€ 2.231.336,00	€ 203.622,65
		Importo totale dei Lavori affidati con ODA n.01 compreso costi della sicurezza		**€ 2.043.620,34**	**€ 2.247.242,99**	**€ 203.622,65**
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	**B**	***SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE***				
	B1	**Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA**				
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		**€ 143.571,89**	**€ 143.571,89**	
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11%	€ 113.155,65			
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 4.526,23			
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 25.890,01			
	B.1.2					
	B.1.2.1					
	B.1.2.2					
	B.1.1,4	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		**€ 30,00**	**€ 30,00**	
	B.2	**Contributo Reclutamento personale (eventuale)**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	
	C	***INCENTIVI TECNICI***				
	C.1	**Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP**		**€ 45.134,52**	**€ 45.134,52**	
	D	**IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI**				
	D.1	**Imprevisti compreso IVA**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 819,67			
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 180,33			
	D.2	**IVA sui LAVORI**		**€ 449.596,47**	**€ 494.393,46**	**€ 44.796,98**
	D.3	**Lavori in economia compreso IVA**				
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA				
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%				
	D.4	**Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura**		**€ 58.316,00**	**€ 65.000,00**	**€ 6.684,00**
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 47.800,00			
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 10.516,00			
	D.5	**Contributo ANAC sui lavori**		**€ 600,00**	**€ 600,00**	
	D.6	**Economie da ribassi su Q.E. di progetto compreso IVA**				
	D.7	**Indagini archeologiche Iva compresa**				
	D.8	**Pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio, APE- e simili Compreso Iva e Cassa**		€ 0,00	**€ 9.440,81**	**€ 9.440,81**
		Imponibile	€ 0,00			
		IVA	€ 0,00			
	D.9	**Adeguamento prezzi -Iva inclusa**			**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
	D.10	**Allacci -Iva inclusa**			**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**
	E.1	**Pubblicità compreso IVA**		**€ 600,00**	**€ 600,00**	
	E.1.1	Spese di Pubblicità -imponibile	€ 491,80			
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 108,20			
	F	**FOI**				
	F.1	**Importo regolarizzato FOI comprensivo di Iva**	**€ 527.749,75**			
	F.1.1	Importo FOI regolarizzato Iva esclusa	€ 432.581,76			
	F.1.2	Iva FOI regolarizzato	€ 95.167,99			
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 697.848,88**	**€ 773.770,68**	**€ 75.921,79**
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				**€ 2.741.469,22**	**€ 3.021.013,67**	**€ 279.544,44**

7. **Contrarre ed affidare** gli interventi previsti in variante, all'operatore economico ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice), con sede in Roma in viale della musica n.41, P.IVA 14206491004, € 10.000,00

per adeguamento prezzi, compreso IVA, € 5.000,00 per allacci compreso Iva, € 6.684,00 per ulteriori oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA e prenotare l'importo di € 9.440,81 per pratiche per rilascio autorizzazioni antincendio ed APE compreso IVA , secondo il seguente schema:

DI IMPEGNARE per adeguamento prezzi	€ 8.196,72
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 1.803,28
per un totale, IVA compresa, di	€ 10.000,00
Di cui per imponibile	€ 8.196,72
Sul Capitolo	256203 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Di cui per IVA	€ 1.803,28
Sul Capitolo	256203 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
in favore di	ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice)
con sede in	Roma, viale della musica n.41
P. IVA	14206491004
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE per allacci	€ 4.098,36
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 901,64
per un totale, IVA compresa, di	€ 5.000,00
Di cui per imponibile	€ 4.098,36
Sul Capitolo	256203 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017

Di cui per IVA	€ 901,64
Sul Capitolo	256203 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
in favore di	ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice)
con sede in	Roma, viale della musica n.41
P. IVA	14206491004
Esigibilità annualità	2026
DI PRENOTARE per antincendio	€ 7.738,37
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 1.702,44
per un totale, IVA compresa, di	€ 9.440,81
Di cui per imponibile	€ 7.738,37
Sul Capitolo	256203 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Di cui per IVA	€ 1.702,44
Sul Capitolo	256203 art. 2
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017
Esigibilità annualità	2026
DI IMPEGNARE per smaltimento rifiuti	€ 5.478,69
oltre IVA, all'aliquota del 22%	€ 1.205,31
per un totale, IVA compresa, di	€ 6.684,00
Di cui per imponibile	€ 5.478,69
Sul Capitolo	256203 art. 1
codice bilancio	12.01-2.02.01.09.017

Di cui per IVA	€ 1.205,31
Sul Capitolo	256203 art. 2
in favore di	ATLANTE Società Consortile per Azioni (operatore singolo) – Air Fire S.p.A. (consorziata esecutrice)
con sede in	Roma, viale della musica n.41
P. IVA	14206491004
Esigibilità annualità	2026
CIG (Accordo quadro)	96895559BB
CIG (Contratto specifico)	A029DA8EF8
CUP	B63C22000290006
finanziato da	Finanziamenti PNRR
ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un s=istema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Trimestre 1 (gennaio – marzo)	- €
Trimestre 2 (aprile – giugno)	- €
Trimestre 3 (luglio–settembre)	€ 31.124,81
Trimestre 4 (ottobre–dicembre)	- €
Esercizio successivo	- €
TOTALE SPESA	€ 31.124,81

8. Di prendere atto che l'impresa ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori della variante tecnica di cui trattasi e che, all'uopo, ha provveduto alla firma degli elaborati di variante, al presente atto allegato;
9. Di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Fabio Di Giovanni, in

organico presso il Servizio Edilizia Scolastica;
10. Di dare atto che la variante, che con il presente atto si approva, non è finalizzata a sanare carenze progettuali originarie, né a eludere le procedure di evidenza pubblica, ma risponde a esigenze sopravvenute e imprevedibili emerse in fase esecutiva e per garantire il pieno raggiungimento dei target prestazionali imposti dalla specifica Missione del PNRR, entro il termine del 31/08/2026 come da Proroga concessa dal MIM;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
12. il fine del contratto è la realizzazione delle lavorazioni in variante necessarie al completamento dell'intervento PNRR;
13. l'oggetto del contratto è l'esecuzione di lavori complementari e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
14. la forma del contratto è quella del contratto applicativo nell'ambito dell'accordo quadro;
15. le modalità di scelta del contraente sono quelle già espletate mediante Accordo Quadro con Invitalia;
16. Di precisare che il Centro di costo, per l'intervento di che trattasi, è il Servizio Edilizia Scolastica;
17. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Sottoscritta digitalmente da
ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	**Diminuzione**
Importo	**25.512,14**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. (Ex Impegno 5687/2023)

COMUNE DI NAPOLI

Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
23/07/2026	25.512,14	

Tipo Movimento	**Diminuzione**
Importo	**5.612,67**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR. (Ex Impegno 5690/2023)
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/2 /
Descrizione Capitolo	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)
Codice Bilancio	12 01
CUP	
CIG	

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
23/07/2026	5.612,67	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**8.196,72**
A favore di	ATLANTE SCPA

Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	8.196,72	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**1.803,28**
A favore di	ATLANTE SCPA
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/2 /
Descrizione Capitolo	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e

competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	1.803,28	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**4.098,36**
A favore di	ATLANTE SCPA
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – CORRISPETTIVO PER ALLACCIAMENTI ALLE PUBBLICHE FORNITURE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	**Importo**	**Note**
30/09/2026	4.098,36	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**901,64**
A favore di	ATLANTE SCPA
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – CORRISPETTIVO PER ALLACCIAMENTI ALLE PUBBLICHE FORNITURE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/2 /
Descrizione Capitolo	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO

COMUNE DI NAPOLI

	DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	901,64	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**7.738,37**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ANTINCENDIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	7.738,37	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**1.702,44**
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ANTINCENDIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/2
Articolo	

Capitolo / Articolo	256203/2 /
Descrizione Capitolo	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	1.702,44	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**5.478,69**
A favore di	ATLANTE SCPA
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/1
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/1 /
Descrizione Capitolo	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	5.478,69	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**1.205,31**
A favore di	ATLANTE SCPA
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / AIR FIRE SPA (Consorziata esecutrice) – RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	

COMUNE DI NAPOLI

	- RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	256203/2
Articolo	
Capitolo / Articolo	256203/2 /
Descrizione Capitolo	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)
Codice Bilancio	12 01
CUP	B63C22000290006
CIG	**A029DA8EF8**

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
30/09/2026	1.205,31	

Il documento contiene dati personali pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

ALLEGATI

- **0-Relazione_Istruttoria_RUP_timbred.pdf** (impronta: **8CA6B29BC13D6F2E3F766ECAE52D1CE24F2C5FB62DC0A9136E39635214362A02**)
- **1-relazione variante_Scialoja_signed_signed_signed.pdf** (impronta: **B0503DBB41C21025DF24710AAE79FA8DA03EB3C474E9BEC06571248537A8748F**)
- **2- elenco prezzi aggiuntivi_Scialoja_signed_signed.pdf** (impronta: **7221C1A2098EDD05EDC3EA34E5F04319890A0F210E9D2D4319E8ED9DD620C49F**)
- **3-Variante_Atto_Sottomissione_Scialoja_signed_signed_signed.pdf** (impronta: **EC39DB02BDADCDC38091F00B18E70E72C3BF874675E9CDE1B990AA4491A47A74**)
- **4-CM_Variante_Scialoja_signed_signed_signed.pdf** (impronta: **21B344F91B2B80C8896C6930F7FC3862C80153F2E6B599E038794C3AB85EBB3B**)
- **5-QC_Variante_Scialoja_signed_signed_signed.pdf** (impronta: **A37E588FA1F86FD9E054395037B955C43C25361E1852F69BE64D2737FC37DCCA**)
- **6-DURC..pdf** (impronta: **0E5972D8879C26B9B989F45E7D6198F3EB261EC815F4535CC7014F2584A7938C**)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.