COMUNE DI NAPOLI

ARCU1155- Servizio Patrimonio Culturale e Edilizia Monumentale

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1155 n° 39 del 29/10/2026

Oggetto: affidamento a seguito di perizia di variante dei lavori inerenti "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" nell'ambito dell'Accordo quadro – Lotto REM_2, Cluster 3 in favore dell'ATI INGCRA Costruzioni (mandataria). Approvazione degli elaborati di Perizia. CUP: B69D24000460004 – CIG BB46170557

COMUNE DI NAPOLI

Il Dirigente del Servizio Patrimonio Culturale e Edilizia Monumentale

Premesso che

- nel corso degli interventi di messa in sicurezza e delle attività di restauro della Porta Monumentale di Port'Alba, eseguiti rispettivamente dal Comune di Napoli e dalla Soprintendenza ABAP nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra i due Enti, le indagini e le lavorazioni effettuate in corso d'opera hanno evidenziato criticità ulteriori e più estese rispetto a quelle inizialmente rilevate;

- alla luce delle risultanze emerse è stata ravvisata la necessità di programmare ulteriori interventi di messa in sicurezza finalizzati alla completa salvaguardia del bene monumentale e alla tutela della pubblica incolumità;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1138E/2026/03 - DETDI/2026/0000177 del 19.02.2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba", nell'ambito dell'intervento complessivo "Lavori della Porta Monumentale di Port'Alba: restauro dell'Arco Monumentale e messa in sicurezza dell'Arco di passaggio su Via Port'Alba";

- con Delibera di G.C. n. 94 del 12/03/2026 è stato proposto al Consiglio la variazione di bilancio di previsione 2026/2028 per l'utilizzo di una quota di avanzo vincolato di amministrazione per la realizzazione delle "*Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba"* nell'ambito dell'intervento complessivo denominato *Lavori della Porta Monumentale di Port'Alba: restauro dell'Arco Monumentale e messa in sicurezza dell'Arco di passaggio su Via Port'Alba;*

- con Deliberazione del C. C. n. 17 del 25 marzo 2026 è stata approvata la variazione di Bilancio di cui alla Delibera summenzionata;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1138 n° 18 del 27/04/2026, IG/2026/0000846 del 06/05/2026, i lavori sono stati affidati all'ATI INGCRA COSTRUZIONI (mandataria) - ESPOSITO COSTRUZIONI - FELICIA LA VIOLA, nell'ambito dell'Accordo quadro 23 lotti afferente Lotto REM_2, Cluster 3 "Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali", aggiudicato con determinazione del Servizio tecnico patrimonio E1135 n. 36 del 20/03/2023, DETDI/2023/223 del 20/03/2023, per l'importo di € 130.735,87, di cui € 127.458,77 per lavori ed € 3.277,10 per oneri di discarica, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO
***Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba*,** nell'ambito dell'intervento complessivo denominato *Lavori della Porta Monumentale di Port'Alba: restauro dell'Arco Monumentale e messa in sicurezza dell'Arco di passaggio su Via Port'Alba*

A	**LAVORI**	
A. 1	Lavori soggetti a ribasso	**€ 124.791,20**
A. 2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.167,85
	ribasso 17,229%	€ 21.500,28
A. 3	**TOTALE LAVORI**	**€ 127.458,77**
B	**Oneri di discarica**	**€ 3.277,10**
	TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)	**€ 130.735,87**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
C. 1	Imprevisti (10% su importo lavori a base d'asta)	€ 14.895,91
C. 2	Spese tecniche per Supporto alla Direzione Lavori e Coordinamento del-la sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.363,33
C. 3	Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. (4%*C.2)	€ 414,53
C. 4	Incentivi (2% su importo lavori a base d'asta)	€ 2.979,18
C. 5	IVA sui lavori ed imprevisti (10%*(A.3+C.1))	€ 14.235,47
C. 6	IVA sui spese tecniche e oneri di discarica (22%*((C.1+C.2)+B))	€ 3.092,09
	TOTALE C	**€ 45.980,51**
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	**€ 176.716,38**

- con verbale del 21 maggio 2026 si procedeva alla consegna anticipata dei lavori all'impresa esecutrice INGCRA Costruzioni.

Considerato che

- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto autorizzato dalla Soprintendenza con prot. n. 0023413-P del 19/12/2025 e, in particolare, durante le operazioni finalizzate alla verifica e revisione degli ancoraggi della statua di San Gaetano al sottostante piedistallo in piperno, sono emerse criticità non rilevabili in sede progettuale, tali da rendere necessaria l'integrazione degli interventi originariamente previsti al fine di conseguire pienamente gli obiettivi di sicurezza posti a base dell'intervento;

- il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia di Variante e Suppletiva, ex art. 149, commi 1 e 2, composta da:

    - Relazione Tecnica;

    - Computo Metrico Estimativo;

- Costi Speciali della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;
- Stima Incidenza della Manodopera;

- dalla perizia risulta un incremento dell'importo dei lavori pari ad € 14.893,43, oltre IVA e oneri, a loro del ribasso;

- la suddetta perizia è stata trasmessa alla Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli per la richiesta di autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, acquisita successivamente con nota PG.2026.1151561 del 27/10/2026.

Dato atto che

- la maggiore spesa derivante dalla variante trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'intervento mediante utilizzo della voce "Imprevisti" già prevista nel quadro economico approvato, senza incremento dell'importo complessivo dell'intervento;
- la variante non altera la natura generale dell'appalto e non comporta incremento dell'importo complessivo dell'intervento;
- l'incremento percentuale per effetto delle opere di variante pari al 10% è contenuto nel quinto d'obbligo di cui agli artt. 106, comma 1 lett. c) e comma 12 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 161 del D.P.R. n. 207/2010;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato la perizia ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione con verbale del 21/10/2026;
- nella Relazione Tecnica di Variante è stato riportato, per mero errore materiale, il CUP B62-F22000700004, riferito ai servizi di progettazione, in luogo del corretto CUP B69-D24000460004, afferente ai lavori oggetto della presente variante;
- che in seguito alla perizia ex art. 149, commi 1 e 2, ed ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la maggiore spesa per lavori pari a € 12.327,45, oltre IVA al 10%, e per oneri pari ad € 2.315,83, oltre IVA al 22%, trova copertura finanziaria mediante utilizzo della prenotazione per imprevisti sul capitolo di spesa:

cod. bilancio	**Descrizione**	**Capitolo di spesa**	**Prenotazione 2026**
01.05-2.02.01.10.999	Applicazione avanzo vincolato - ulteriori opere per la messa in sicurezza della porta monumentale di Port'Alba - (da entrata cap 4290 - magg. acc. 2025 cap s 200784) - vincolo cap e 1/20 - finanziato da oneri concessori	200784/4	€ 16.385,50

- il quadro economico a seguito della rimodulazione è il seguente:

COMUNE DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito di perizia di variante ex art. 149, commi 1 e 2, ed ex art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 inerenti le "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" nell'ambito dell'intervento complessivo denominato Lavori della Porta Monumentale di Port'Alba: restauro dell'Arco Monumentale e messa in sicurezza dell'Arco di passaggio su Via Port'Alba			*Disponibilità Vincolo di spesa sul Cap. 200784/4*
A	**LAVORI**		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	139.684,63 €	
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.167,85 €	
	ribasso 17,229%	*24.066,26 €*	
A.3	**TOTALE LAVORI**	**139.786,22 €**	**12.327,45 €**
B	**Oneri di discarica**	**5.592,93 €**	**2.315,83 €**
	TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)	**145.379,15 €**	**14.643,28 €**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
C.1	Imprevisti (10% su importo lavori a base d'asta)	0,00 €	
C.2	Spese tecniche per Supporto alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10.363,33 €	
C.3	Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. (4%*C.2)	414,53 €	
C.4	Incentivi (2% su importo lavori a base d'asta)	2.979,18 €	
C.5	IVA sui lavori (10%*A.3)	13.978,62 €	1.232,74 €
C.6	IVA su spese tecniche e oneri di discarica al 22%	3.601,57 €	509,48 €
	TOTALE C	**31.337,24 €**	**1.742,22 €**
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	**176.716,38 €**	**16.385,50 €**

- che l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste in perizia saranno oggetto di Atto aggiuntivo al contratto;
- il cronoprogramma delle attività, di cui alla nota PG/2024/709379 dell'Area Ragioneria, UOA Piano degli interventi avente ad oggetto "Deliberazione n. 309/2024 – Sperimentazione del nuovo processo di spesa" risulta essere il seguente:

Cronoprogramma: a seguito di perizia ex art. 149, commi 1 e 2, ed ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nell'ambito dell'intervento			
	4° trimestre 2026	**1° trimestre 2027**	**2° trimestre 2027**

Consegna lavori	X		
Liquidazione SAL	X		
Fine lavori	X		
Liquidazione Stato Finale		X	

Accertato che

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024;

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

- il presente atto e i relativi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Attestato che

- ai fini della predisposizione del presente atto l'istruttoria è stata espletata dal Funzionario amministrativo dott. Luigi De Rosa;

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art.37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e all'art.29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

- è stata verificata la regolarità tributaria "Programma 100", delle ditte facenti parte della RTP:

  - protocollo n. 610588 del 01.06.2026 e con scadenza validità fissata al 01/12/2026 per l'operatore economico CERBONE MARCO,;
  - protocollo n. 666563 del 17/06/2026 con scadenza 17/12/2026 per Espsosito Costruzioni sas.;
  - protocollo n. 1132810 del 21/10/2026 con scadenza 21/04/2027 per La viola Restauri srl;

Visto

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 50/2016.
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 107.
- il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Ritenuto dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva per consentire il proseguimento delle lavorazioni secondo il cronoprogramma di progetto, che dovrà essere aggiornato prevendendo una proroga di ulteriori 30 (trenta) giorni n. e c. per l'ultimazione dei lavori.

Per le motivazioni esposte in narrativa,

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la Perizia di variante ex art. 149 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui all'ex art. 106 comma 1, lettera c) e comma 12 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 161 del D.P.R. n. 207/2010, costituita dai seguenti elaborati:
   - Relazione Tecnica;
   - Computo Metrico Estimativo;
   - Costi Speciali della Sicurezza;
   - Elenco Prezzi;
   - Stima Incidenza della Manodopera.
3. **di approvare** il quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva inerenti i lavori "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito di perizia di variante ex art. 149, commi 1 e 2, ed ex art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 inerenti le "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" nell'ambito dell'intervento complessivo denominato Lavori della Porta Monumentale di Port'Alba: restauro dell'Arco Monumentale e messa in sicurezza dell'Arco di passaggio su Via Port'Alba			*Disponibilità Vincolo di spesa sul Cap. 200784/4*
A	**LAVORI**		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	139.684,63 €	
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.167,85 €	
	ribasso 17,229%	*24.066,26 €*	
A.3	**TOTALE LAVORI**	**139.786,22 €**	**12.327,45 €**
B	**Oneri di discarica**	**5.592,93 €**	**2.315,83 €**
	TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)	**145.379,15 €**	**14.643,28 €**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
C.1	Imprevisti (10% su importo lavori a base d'asta)	0,00 €	
C.2	Spese tecniche per Supporto alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10.363,33 €	
C.3	Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. (4%*C.2)	414,53 €	
C.4	Incentivi (2% su importo lavori a base d'asta)	2.979,18 €	
C.5	IVA sui lavori (10%*A.3)	13.978,62 €	1.232,74 €
C.6	IVA su spese tecniche e oneri di discarica al 22%	3.601,57 €	509,48 €
	TOTALE C	**31.337,24 €**	**1.742,22 €**
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	**176.716,38 €**	**16.385,50 €**

4. **di affidare** in favore dell'impresa ATI INGCRA COSTRUZIONI (mandataria) - ESPOSITO COSTRUZIONI - FELICIA LA VIOLA, sede legale in Viale I Maggio, 12 – 80024, Cardito (NA), Partita IVA 09119111210 – per il contratto applicativo di Accordo Quadro afferente al Lotto REM_2, Cluster 3 "Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali" aggiudicato con determinazione del Servizio tecnico patrimonio E1135 n. 36 del 20/03/2023, DETDI/2023/223 del 20/03/2023, la spesa di ulteriori € 16.385,50 di cui € 12.327,45 per lavori e costi di sicurezza, € 2.315,83 di oneri discarica, € 1.232,74 per IVA al 10% su lavori e € 509,48 per IVA al 22%, su oneri di smaltimento, in virtù del ribasso del

17,229% offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;

5.

IMPEGNARE la somma di	12.327,45 €
oltre IVA, se dovuta, all’aliquota del	10%
per un totale, IVA compresa, di	13.560,19 €
in favore di	ATI INGCRA COSTRUZIONI (mandataria) - ESPOSITO COSTRUZIONI - FELICIA LA VIOLA
con sede in	Viale I Maggio, 12 – 80024, Cardito (NA)
P.IVA	9119111210
ragione del credito che dà luogo all’obbligazione attiva a favore del fornitore	**Variante in corso d’opera** ***"Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba"***
capitolo di spesa	200784
articolo	4
capitolo/articolo	200784/4
descrizione capitolo	Applicazione avanzo vincolato - ulteriori opere per la messa in sicurezza della porta monumentale di Port'Alba - (da entrata cap 4290 - magg. acc. 2025 cap s 200784) - vincolo cap e 1/20 - finanziato da oneri concessori
codice bilancio	01.05-2.02.01.10.999
Esigibilità annualità	2026
Vincolo	2026/ 4665
CIG	BB46170557
CUP	B69D24000460004
finanziato da	Bilancio Comunale

6.

IMPEGNARE la somma di	2.315,83 €

oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	2.825,31 €
in favore di	ATI INGCRA COSTRUZIONI (mandataria) - ESPOSITO COSTRUZIONI - FELICIA LA VIOLA
con sede in	Viale I Maggio, 12 – 80024, Cardito (NA)
P.IVA	9119111210
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	**Oneri di discarica**
capitolo di spesa	**200784**
articolo	**4**
capitolo/articolo	200784/4
descrizione capitolo	Applicazione avanzo vincolato - ulteriori opere per la messa in sicurezza della porta monumentale di Port'Alba - (da entrata cap 4290 - magg. acc. 2025 cap s 200784) - vincolo cap e 1/20 - finanziato da oneri concessori
codice bilancio	01.05-2.02.01.10.999
Esigibilità annualità	2026
Vincolo	2026/ 4665
CIG	BB46170557
CUP	B69D24000460004
finanziato da	Bilancio Comunale - Oneri concessori

7.

ATTESTARE che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Esercizio successivo	16.384,50 €
TOTALE SPESA	16.384,50 €

8. **di dare atto** che la maggiore spesa per lavori ed oneri derivante dalla presente variante trova integrale copertura finanziaria mediante utilizzo delle somme per imprevisti previste nel quadro economico originario dell'intervento e già finanziate sul capitolo 200784/4 Imp. 2026/ 4665 senza incremento dell'importo complessivo del progetto.

9. **di dare atto** che la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione avverrà successivamente all'adozione del presente atto;

10. **di dare atto altresì** che lo scrivente Servizio predisporrà tutti gli atti necessari alla successiva integrazione del contratto;

11. **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa;

12. **di pubblicare** la presente disposizione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo le disposizioni vigenti.

Allegati non soggetti a pubblicazione:

- *Relazione ammissibilità RUP*
- *Relazione Tecnica Variante*
- *Computo Metrico Estimativo Variante;*
- *Costi Speciali della Sicurezza Variante*
- *Elenco Prezzi Variante*
- *Stima Incidenza della Manodopera Variante*
- *E1135.2023.36 - Det. aggiud. Lotto_REM_2*
- *DURC*

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Fabio Ferriero

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	**Diminuzione**
Importo	**13.560,19**
Soggetto debitore	

COMUNE DI NAPOLI

Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SULLE “ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT’ALBA.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	200784/4
Articolo	
Capitolo / Articolo	200784/4 /
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONEAVANZO VINCOLATO - ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT'ALBA - (DA ENTRATA CAP 4290 - MAGG. ACC. 2025 CAP S 200784) - VINCOLO CAP E 1/20 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI
Codice Bilancio	01 05
CUP	B69D24000460004
CIG	**BB46170557**

SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2026	13.560,19	

Tipo Movimento	**Diminuzione**
Importo	**2.825,31**
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	IMPREVISTI SULLE “ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT’ALBA.
Esercizio	2026
Capitolo di spesa	200784/4
Articolo	
Capitolo / Articolo	200784/4 /
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONEAVANZO VINCOLATO - ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT'ALBA - (DA ENTRATA CAP 4290 - MAGG. ACC. 2025 CAP S 200784) - VINCOLO CAP E 1/20 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI
Codice Bilancio	01 05
CUP	B69D24000460004
CIG	**BB46170557**

SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2026	2.825,31	

Tipo Movimento	**Impegno**
Importo	**13.560,19**
A favore di	RTI INGCRA COSTRUZIONI SRL-ESPOSITO COSTRUZIONI SAS-LA VIOLA RESTAURI OPERE D'ARTE SRL
Partita Iva / Codice fiscale	

COMUNE DI NAPOLI

Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI INGCRA COSTRUZIONI SRL-ESPOSITO COSTRUZIONI SAS-LA VIOLA RESTAURI OPERE D'ARTE SRL -affidamento a seguito di perizia di variante dei lavori inerenti "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" nell'ambito dell'Accordo quadro – Lotto REM_2, Cluster 3	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	200784/4	
Articolo		
Capitolo / Articolo	200784/4 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONEAVANZO VINCOLATO - ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT'ALBA - (DA ENTRATA CAP 4290 - MAGG. ACC. 2025 CAP S 200784) - VINCOLO CAP E 1/20 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	
Codice Bilancio	01 05	
CUP	B69D24000460004	
CIG	**BB46170557**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
31/03/2027	13.560,19	

Tipo Movimento	**Impegno**	
Importo	**2.825,31**	
A favore di	RTI INGCRA COSTRUZIONI SRL-ESPOSITO COSTRUZIONI SAS-LA VIOLA RESTAURI OPERE D'ARTE SRL	
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	RTI INGCRA COSTRUZIONI SRL-ESPOSITO COSTRUZIONI SAS-LA VIOLA RESTAURI OPERE D'ARTE SRL - oneri di discarica - affidamento a seguito di perizia di variante dei lavori inerenti "Ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port'Alba" nell'ambito dell'Accordo quadro – Lotto REM_2, Cluster 3 –	
Esercizio	2026	
Capitolo di spesa	200784/4	
Articolo		
Capitolo / Articolo	200784/4 /	
Descrizione Capitolo	APPLICAZIONEAVANZO VINCOLATO - ULTERIORI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA MONUMENTALE DI PORT'ALBA - (DA ENTRATA CAP 4290 - MAGG. ACC. 2025 CAP S 200784) - VINCOLO CAP E 1/20 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	
Codice Bilancio	01 05	
CUP	B69D24000460004	
CIG	**BB46170557**	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	**Importo**	**Note**
31/03/2027	2.825,31	

COMUNE DI NAPOLI

ALLEGATI

- **0. Relazione ammissibilità RUP.pdf** (impronta: **56D42A345980E94116A133B1819425744C3F2EB0E5873D698A9E8DDF3D2AFC8F**)
- **1. RT Variante.pdf** (impronta: **76C88DEE141C951E0412854325158CEA8C6A15E899A3647A6A86BAC954248105**)
- **2. CME Variante.pdf** (impronta: **73B83C1201F7A1219B404B016527413CA8E222A8201C18060826B065CE0D9EDF**)
- **3. CSS Variante.pdf** (impronta: **A3BDC729CA21EF242B978B0AE86E3F96C3B7F8BCF9F91642F4017D9E51FA3254**)
- **4. EP Variante.pdf** (impronta: **1F80A9988DFB47725D24A6C7C5B9E5926FCB13E40B3031C60669E8DF3A9D6963**)
- **5. SIM Variante.pdf** (impronta: **B5F2F775522B2DA20B25EB024AC53A9FC7284417E737839F41D8615814628B89**)
- **E1135.2023.36 - Det. aggiud. Lotto_REM_2-signed (1)-signed.pdf** (impronta: **8B80877D3A91C553CDA196CBAFF546338461FB63ED459FCEFF110E62279D9822**)
- **Durc_INAIL_54793103_04057240634.pdf** (impronta: **9FCFB171F71A3A872CF705795C69DF8A448D254C26B0EE19AFF3B46212D1FF91**)
- **Durc_INAIL_56110171_08809740726.pdf** (impronta: **EB7F8F181B69C7526B98FF9F68EF9CA66C4BB7B91EEE7A3338960DCCBD04BFD5**)
- **Durc_INAIL_56442759_09119111210.pdf** (impronta: **35900A4ABDE81E0C5C522DC673F97892D494A021A776DE566D20C2E17892FA9C**)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.